



Proprietário : Conselho Regional de Economia do Pará
 Localização : Tv Jeronimo Pimentel , 918 Umarizal
 Município : Belem - Para
 Data : 30/03/09

Obra: Reforma da Sede do Corecon

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. TOT.	QUANT. TOT. REALIZADO	QUANT. EXC. MÊS	PERCENT. EXEC. NO MÊS	PERCENT. EXEC. NO MÊS	VALOR TOT. EXECUTADO	VALOR EXECUTADO NO MÊS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.6	Administração da obra	mês	6	5	1	83,33	16,60	11300,00	2260,00
SUBTOTAL ITEM 1									2.260,00
5.0 PAREDES E REVESTIMENTOS									
5.2	Vergas e contravergas em concreto	vb	1	1	1	100,00	500,00	500,00	500
5.4	Emboço(externo e interno)	m ²	320	256	256	80,00	80,00	2987,52	2987,52
SUBTOTAL ITEM 5									3.487,52
7.0 PISOS									
7.1	Argamassa (Regularização, assentamento cerâmica)	m ²	492	492	492	100%	100%	3.301,32	3.301,32
7.6	Camada impermeabilizadora	m ²	190	190	190	100%	100%	1.829,70	1.829,70
SUBTOTAL ITEM 7									5.131,02
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.1	Rede Elétrica (eletrodutos, iluminação e tomadas)	vb	1	1	1	20%	20%	3100,00	3.100,00
SUBTOTAL ITEM 8									3100,00
9.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									
9.1	Rede de água (tubulação, conexões, registro)	vb	1	1	1	100%	100%	1000,00	1000,00
9.2	Rede de esgotos (tubulação Conexões caixa de gordura)	vb	1	1	1	100%	100%	2000,00	1.000,00
9.3	Rede de águas pluviais (tubulações e conexões)	vb	1	1	1	100%	100%	1200,00	1.200,00
SUBTOTAL ITEM 9									1.200,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								15.178,54	
VALOR TOTAL EXECUTADO								112.728,18	

Importa a presente medição o valor de R\$ 15.178,54 (QUINZE MIL CENTO E SETENTA E OITOREAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)

Belém 30 de MARÇO de 2009

Gustavo Uliano Faria
 CONTRUTORA PROSPECTO LTDA

[Assinatura]
 FISCALIZAÇÃO