

**Proprietário : Conselho Regional de Economia do Pará**  
**Localização : Tv Jeronimo Pimentel , 918 Umarizal**  
**Município : Belem - Para**  
**Data : 28/04/09**

Obra: Reforma da Sede do Corecon

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. TOT.	QUANT. REALIZADO	QUANT. EXC. MÊS	PERCENT. TOT. EXEC.	PERCENT. EXEC. NO MÊS	VALOR TOT. EXECUTADO	VALOR EXECUTADO NO MÊS
<b>3.0</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>								
3.1	Forma em madeira com reaproveitamento	m²	122,23	122,23	122,23	100%	100%	3.597,23	3.597,23
3.2	Armação C.A. 50/60	Kg	2154,42	2154,42	2154,42	100%	100%	15.576,46	15.576,46
3.3	Correção, lançamento e adensamento de concreto convencional tel. 20 mm	m³	7,64	7,64	7,64	100%	100%	2.538,24	2.538,24
3.4	Desforma	m²	202,23	202,23	202,23	100%	100%	612,76	612,76
3.5	Execução de laje em mini-painel treliçado inclusive cimbramento e execução de capa e=5cm em	m²	20,32	20,32	20,32	100%	100%	1.353,31	1.353,31
3.6	Impermeabilização com manta de políester	m²	57,60	57,60	57,60	100%	100%	3.312,00	3.312,00
	<b>SUBTOTAL ITEM 3</b>								<b>26.990,00</b>
<b>4.0</b>	<b>COBERTURA</b>								
4.1	Execução da estrutura da cobertura com reaproveitamento de 50 %	m²	235,00	235,00	235,00	100%	100%	3.522,65	3.522,65
4.2	Fixação de telhas em fibrocimento com reaproveitamento de 50 %	m²	235,00	235,00	235,00	100%	100%	3.447,45	3.447,45
4.3	Forro de gesso em placa	m²	235,00	235,00	235,00	100%	100%	9.693,75	9.693,75
	<b>SUBTOTAL ITEM 4</b>								<b>16.663,85</b>
<b>5.0</b>	<b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>								
5.1	Assentamento de alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furc	m²	81,98	81,98	81,98	100%	100%	1030,49	1030,49
5.2	Chapisco	m²	163,96	163,96	163,96	100%	100%	408,26	408,26
5.3	Reboco	m²	163,96	163,96	163,96	100%	100%	1.428,09	1.428,09
	<b>SUBTOTAL ITEM 5</b>								<b>2.866,84</b>
<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS/FORRO</b>								
6.4	Execução de forro em lambril de PVC	m²	140	140	140	100%	100%	4851,00	4.851,00
	<b>SUBTOTAL ITEM 6</b>								<b>4.851,00</b>
<b>7.0</b>	<b>PISOS</b>								
7.2	Execução de piso em cerâmica 41 x 41 com argamas	m²	390	195	117	50%	30%	7.355,37	4.054,05
	<b>SUBTOTAL ITEM 7</b>								<b>4.054,05</b>
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
8.1	Rede Elétrica (eletrodutos, iluminação e tomadas)	vb	1	1	1	70%	15%	10850,00	2.325,00
	<b>SUBTOTAL ITEM 8</b>								<b>2325,00</b>
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>								
9.1	Rede de água (tubulação, conexões, registro)	vb	1	1	1	100%	35%	3100,00	1015,00
9.2	Rede de esgotos (tubulação Conexões caixa de inspe)	vb	1	1	1	100%	33,3%	3000,00	1.000,00
9.3	Rede de águas pluviais ( tubulações e conexões)	vb	1	1	1	100%	25%	2600,00	650,00
	<b>SUBTOTAL ITEM 9</b>								<b>2.665,00</b>
<b>11.0</b>	<b>PINTURA</b>								
11.1	Emassamento acrílico das Paredes Internas e externa	m²	1430	572	286	40%	20%	3758,04	1.879,02
	<b>SUBTOTAL ITEM 11</b>								<b>1.879,02</b>
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>								
13.1	Estrutura metálica em chapa 1,5 X 1,5 m	unid	1,00	1,00	1,00	100%	100%	950,00	950,00
13.2	Aterro compactado	m3	18,00	18,00	18,00	100%	100%	45,00	45,00
13.3	Soleiras e peitoris em granito cinza Corumbá	m2	23,98	23,98	23,98	100%	100%	270,22	270,22
	<b>SUBTOTAL ITEM 13</b>								<b>1.265,22</b>
	<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO</b>							<b>63.559,98</b>	
	<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>							<b>202.985,71</b>	

Reporta a presente medição o valor de R\$ 63559,98( SESENTA E TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAS)

Belém/28 de ABRIL de 2009

CONTRUTORA PROSPECTO LTDA

Eng.º Gustavo Uliana Fonseca  
 CREA 15.418-D/PA

FISCALIZAÇÃO