



Proprietário : Conselho Regional de Economia do Pará

Localização : Tv Jeronimo Pimentel , 918 Umarizal

Município : Belem - Para

Data : 09/03/09

Obra: Reforma da Sede do Corecon

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. TOT.	QUANT. TOT. REALIZADO	QUANT. EXC. MÊS	PERCENT. EXEC. NT TOT	PERCENT. EXEC. NO MÊS	VALOR TOT. EXECUTADO	VALOR EXECUTADO NO MÊS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.6	Administração da obra	mês	6	4	1	66,60	16,60	9040,00	2260,00
SUBTOTAL ITEM 1									2.260,00
3.0 SUPER-ESTRUTURA									
3.1	Forma em madeira com reaproveitamento	m²	240	240	240	100%	20%	7063,20	1412,64
3.2	Armação C.A. 50/60	Kg	2629	2629	2629	100%	20%	19007,67	3801,53
3.3	Conectação, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck=20, massa	m³	32	32	32	100%	20%	10631,36	2126,27
3.4	Desforma	m²	320	320	320	100%	40%	969,6	387,84
SUBTOTAL ITEM 3									7.728,28
4.0 COBERTURA									
4.1	Execução da estrutura da cobertura com	m²	235	117,5	117,5	50%	50%	1.761,32	1.761,32
4.2	Fixação de telhas em fibrocimento com reaproveitamento de 50%	m²	235	117,5	117,5	50%	50%	1.723,72	1.723,72
SUBTOTAL ITEM 4									3.485,04
5.0 PAREDES E REVESTIMENTOS									
5.1	Assentamento de alvenaria de tijolos ceramicos	m²	470	470	188	100,00	40,00	2363,16	2363,16
5.3	Chapisco	m²	930	930	930	100,00	100,00	2315,70	2315,7
5.5	Reboco, traço normal 1:4 com plastificante	m²	930	465	465	50,00	50,00	4050,15	4050,15
SUBTOTAL ITEM 5									8729,01
7.0 PISOS									
7.5	Reaterro	m³	27	27	27	100,00	100,00	191,70	191,70
SUBTOTAL ITEM 7									191,70
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.1	Rede Elétrica (eletrodutos, iluminação e tomada)	vb	1	1	1	20,00	20,00	3100,00	3.100,00
SUBTOTAL ITEM 8									3.100,00
9.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									
9.2	Rede de esgotos (tubulação Conexoes caixa de	vb	1	1	1	33,30	33,3%	1000,00	1.000,00
SUBTOTAL ITEM 9									1.000,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								26.494,03	
VALOR TOTAL EXECUTADO								97.549,64	

Importa a presente medição o valor de R\$ 26494,03 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TR

Belém 09 de MARÇO de 2009

CONTRUTORA PROSPECTO LTDA

FISCALIZAÇÃO