

Proprietário : Conselho Regional de Economia do Pará

Localização : Tv Jerônimo Pimentel , 918 Umarizal

Município : Belem - Para

Data : 11/05/09

Obra: Reforma da Sede do Corecon

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. TOT.	QUANT. REALIZADA	QUANT. EXEC. MÊS	PERCENT. EXEC. NO MÊS	PERCENT. EXEC. NO MÊS	VALOR TOT. EXECUTADO	VALOR EXECUTADO NO MÊS
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS								
5.7	Assentamento de pastilha	m²	32	32	32	100%	100%	2279,36	2279,36
SUBTOTAL ITEM 5									2.279,36
6.0	ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS/FORRO								
6.2	Janelas e balancins em Alumínio natural e vidrocanela	m²	30	49,51	49,51	100%	100%	11128,56	11.128,56
6.3	Vidros bronze para as Portas e Janelas	m²	18	18	18	100%	100%	1.319,94	1.319,94
6.5	Fachada do auditório	m²	6	6	6	100%	100%	1.728,78	1.728,78
6.6	Vidro de segurança	m²	3,08	3,08	3,08	100%	100%	1.156,94	1.156,94
SUBTOTAL ITEM 6									15.334,22
7.0	PISOS								
7.2	Execução de piso em cerâmica 41 x 41 com argamas	m²	390	390	195	100%	50%	6.756,75	6.756,75
SUBTOTAL ITEM 7									6.756,75
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.2	Rede telefonica (eletrodutos conexões)	vb	1	1	1	100%	60%	4000,00	2.400,00
8.3	Rede de Lógica/circuito interno de TV	vb	1	1	1	100%	70%	3000,00	2.100,00
SUBTOTAL ITEM 8									4500,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS								
9.1	Fornecimento de caixa d'água com capacidade	vb	1	1	1	100%	100%	1900,00	1900,00
SUBTOTAL ITEM 9									1.900,00
11.0	PINTURA								
11.1	Emassamento acrílico das Paredes Internas e externas	m²	1571,2	1571,2	942,72	100%	60%	10322,78	6.588,74
SUBTOTAL ITEM 11									6.588,74
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								37.359,07	
VALOR TOTAL EXECUTADO								240.344,78	

Importa a presente medição o valor de R\$ 37.359,07(TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS.)

Belém 11 de MAIO de 2009

CONTRUTORA PROSPECTO LTDA

FISCALIZAÇÃO